

FONDO: PET

ACTIVIDADES	META PROGRAMADA OCTUBRE-DICIEMBRE 2016	AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	METAS CUMPLIDAS EN LA DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERROCARRIL SUR	100% 818 M2	100%	02/09/16 - 13/10/16	100% 818 M2	EJECUTADA AL 100 %
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SAUCES Y OYAMEL	100% 662 M2	100%	02/09/16 - 13/10/16	100% 662 M2	EJECUTADA AL 100 %
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE	100% 956.56 M2	100%	24/10/16 - 26/10/16	100% 956.56 M2	EJECUTADA AL 100 %

REPORTE TRIMESTRAL DE ENERO – MARZO 2017

TRÁMITES Y SERVICIOS

TRAMITE	ENERO	FEBRERO	MARZO
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN		2	
CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES		1	6
ALINEAMIENTO			3
NÚMERO OFICIAL			4
RUPTURA DE PAVIMENTO			5
CONSTANCIAS VARIAS			1

SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	2	2	9
CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN DE ÁREAS VERDES	4	5	3
ALINEAMIENTO		1	3
NÚMERO OFICIAL	4	5	5
RUPTURA DE PAVIMENTO	4	6	7
CONSTANCIA DE DESLINDE	1		
CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	2		
CONSTANCIAS VARIAS	2	1	2